

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 20

din 29.01.2021

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.220/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRĂILA
SORIN EUGEN BOȘNEAG

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizarii pana la data de 31.12.2020, a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila

Nr. Crt.	Masura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării masurii la data de 31.12.2020	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modificarea revizuirii măsurii	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR SA	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6	9.675.000 lei – surse proprii La data de 31.12.2020 au fost realizate plăți în suma de 7.868.750 lei	Programul de achiziții este în derulare	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	In implementare. Contract de finantare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finantare. Cererea de finantare a fost depusa în anul 2019.	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze	2019-2022 (2019-2020	Primarul Municipiului	In implementare Contract de finantare	29.863.198,75 lei 85% FEDR	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece	- la

1	2	3	4	5	6	7	8
	electrice" finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservescă linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	initial)	Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	semnat. Contract de publicitate semnat.	13% Buget de Stat 2% Buget Local	momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	în procedura de reluare achiziție publică pentru PT+DE+execuție lucrări	BL 735.198,29 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a anularii achiziției publice inițiale	
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	obiectiv de investiții aflat în procedura de recepție la terminarea lucrărilor	BL 3.793.694 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a sistării temporare a lucrărilor, în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru bransarea la energie electrică	Modificare proiect: număr statii:18 (initial 25)
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții în implementare, faza de promovare	BL 100.000 lei cu TVA	Ca urmare a prioritizării obiectivelor cuprinse pe lista de investiții, proiectul a fost reprogramat pentru anul 2021	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați. - se vor moderniza 0,73 km. - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier - modernizare bandă unică pentru	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost anulată procedura de achiziție a contractului de proiectare și execuție	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în

	1	2	3	4	5	6	7	8
	transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizate - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	lucrări, aceasta urmand a fi reluată. In implementare. Contract de finantare semnat. A fost inițiată procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție (verificare ANAP). Contract de publicitate reziliat.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat în perioada estimată.		cadrul acestui proiect.
	Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată, aceasta urmand a fi reluată. Contract publicitate semnat.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finantare a fost semnat la data de 31.03.2020.		
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-			Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila



	5	6	7	8	9	10	11
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; -creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Contract de lucrari-proiectare si executie semnat. Contract publicitate semnat.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece Contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata.	In urma modificarii Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achizitionate in cadrul acestui proiect.
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare si executie lucrari si a reluarii procedurii	
	Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare si executie lucrari si a reluarii procedurii	
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii aflat în procedura de receptie la terminarea lucrarilor.	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii Contractului de executie lucrari initial	

	2	3	4	5	6	7	8
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	A fost încheiat acordul-cadru de executie lucrari din data de 22.09.2020, pentru perioada 2020-2023, in valoare totala de 79.360.284,85 lei cu TVA	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depășit alocarea financiară pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinițiat
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udare, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei		

M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilității și eligibilității și a fost declarat admis în cadrul POR 2014-2020/SUERD	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/SUERD. A fost depusă alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. În cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economică va fi reluat.	Proiectul a fost redreptat spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. I/B/2/NE,SE, SM.
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost semnat contractul pentru executie lucrari si proiectare faza II (in prezent se elaboreaza doc. tehnică faza II). Contract publicitate semnat. Contract dirigenție de șantier semnat.	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract publicitate semnat.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contractul de lucrări semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract publicitate semnat.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită prin act adițional la contractul de finanțare deoarece primul contract de lucrări încheiat în decembrie 2019 a fost reziliat și a necesitat reluarea procedurii achiziției pentru executie lucrari.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța” Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2021 2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract publicitate semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract lucrări semnat. Obiectiv aflat în procedura de promovare	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a propunerii de finanțare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.220/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

P R I M A R,
VIOREL MARIAN – DRAGOMIR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsură	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2020	Căsuță / Sursă de finanțare	Cauzele neîndeplinirii măsurii	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8
M.I.1.	S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR SA	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6	9.675.000 lei – surse proprii La data de 31.12.2020 au fost realizate plăți în suma de 7.868.750 lei	Programul de achiziții este în derulare	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, P1 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze	2019-2022 (2019-2020	Primarul Municipiului	In implementare Contract de finanțare	29.863.198,75 lei 85% FEDR	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece	-

transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost inițiată procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție (verificare ANAP). Contract de publicitate reziliat.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată.		cadrul acestui proiect.
Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizate - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată, aceasta urmand a fi reluată. Contract publicitate semnat.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare a fost semnat la data de 31.03.2020.		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila
Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totala de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	-	-	-
Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	-	-	-

	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări-proiectare și executie semnat. Contract publicitate semnat.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece Contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.	
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare și executie lucrari și a reluării procedurii		
	Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare și executie lucrari și a reluării procedurii Obiectiv de investitii finalizat		
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a sistării lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare Obiectiv de investitii finalizat		
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii aflat în procedura de receptie la terminarea lucrarilor.	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a sistării lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare		
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a rezilierii Contractului de executie lucrari initial		

Nr. crt.	Descrierea proiectului	Anul	Beneficiar	Proces verbal de recepție	Cost	Observații	Statut
M.2.1.	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	A fost încheiat acordul-cadru de executie lucrări din data de 22.09.2020, pentru perioada 2020-2023, în valoare totală de 79.360.284,85 lei cu TVA	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depășit alocarea financiară pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinițiat
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seropiant	An 2019: Plantat arbori în aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbuști gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Întreținere zone verzi prin activități de udat, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori în aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbuști gard viu: 41.767 buc. Întreținere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei		

M.3.1.	Proiectul a fost redreptat spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM.	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/SUERD. A fost depusă alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis în cadrul POR 2014-2020/SUERD	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	2019-2021	Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”
			3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost semnat contractul pentru executie lucrari si proiectare faza II (in prezent se elaboreaza doc. tehnică faza II). Contract publicitate semnat. Contract dirigenție de santier semnat.	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	2019-2021	Eficiențizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”
			2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract publicitate semnat.	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	2019 – 2021	Eficiențizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv
			2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contractul de lucrări semnat. Contract dirigenție de santier semnat. Contract publicitate semnat.	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Eficiențizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”

1	2	3	4	5	6	7	8
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța” Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2021 2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract publicitate semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract lucrări semnat. Obiectiv aflat în procedura de promovare	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a propunerii de finanțare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian



PROCESUL DE ȘEDINȚĂ

BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL UMMSCUP

Nr. 1616 / 18.01.2021

VIZAT,
PRIMAR
VIOREL MARIAN DRAGOMIR

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila”

In baza:

- Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Avand in vedere:

- Adresa **Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor nr. 16839/23.09.2015** (actualizată prin adresa nr. 5017/19.07.2018), înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Braila sub nr. M2352/23.09.2015 (**respectiv nr. 28540/24.07.2018**), prin care autoritatea administrației publice locale a fost înștiințată asupra faptului că Municipiul Brăila a fost încadrat în regim de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), conform Anexei nr. 1 din Ordinul MM nr. 598/2018 – Lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

A fost elaborat Planul de calitate a aerului, concretizat într-un set de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor asupra mediului înconjurător, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie respectate valorile limită pentru dioxid de azot (NO₂) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la Legea 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Planul de calitate a aerului s-a elaborat conform prevederilor legale, de către Comisia Tehnică constituită la nivelul Municipiului Braila din reprezentanții compartimentelor/ serviciilor/ direcțiilor proprii, precum și reprezentanți ai unor instituții și autorități publice locale și reprezentanți ai unor operatori economici relevanți din Municipiul Brăila, comisie constituită prin Dispoziția Primarului nr. 852/ 22.02.2018, fiind valabil pe o perioadă de 5 ani și aprobat prin H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019.

Comisia Tehnică urmărește realizarea măsurilor din Planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării acestor măsuri, rapoarte pe care le supune spre aprobare Consiliului Local, conform prevederilor art. 28, alin.(1) din H.G.R. nr.257/2015.

18 / 18.01.2021

De la data aprobarii sale prin H.C.L.M. nr. 141 din 21.03.2019, Comisia Tehnica a intocmit rapoartele trimestriale si un raport anual, aprobate prin:

- H.C.L.M. nr. 392/22.07.2019 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.06.2019 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”;

- H.C.L.M. nr. 596/31.10.2019 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.09.2019 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”;

- H.C.L.M. nr. 28/31.01.2020 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 31.12.2019 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”;

- H.C.L.M. nr. 193/29.04.2020 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 31.03.2020 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila” ;

- H.C.L.M. nr. 321/20.07.2020 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.06.2020 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”;

- H.C.L.M. nr. 587/29.10.2020 privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.09.2020 a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”;


In scopul intocmirii prezentului raport, Comisia Tehnica a solicitat directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului, serviciilor de utilitate publica si operatorilor economici responsabili cu implementarea masurilor stabilite, informatii cu privire la stadiul realizarii acestora, pana la data de 31.12.2020, avandu-se totodata in vedere termenele stabilite in Plan.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, consideram ca sunt intrunite conditiile necesare pentru a supune spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Braila *„Raportul privind stadiul realizarii pana la data de 31.12.2020, a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”, prezentat in anexa.*

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA TEHNICA
MARIUS TERMEGAN



SEF SERVICIU UMMSCUP
DIANA IVANCIU



Comp. Monit. Protectia Mediului
Olguta Damian

