

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 35
din 31.01.2023

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIANA VOINEAG



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. crt.	Vizitate	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2022	Costurile suportate	Calendarul implementării măsurii la data de 31.12.2022	Observații
M.1.1.	S.C. BRAICAR S.A. va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019. Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR S.A.	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate (Norma de poluare EURO 6); - 5 autobuze de medie capacitate (Norma de poluare EURO 6) In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	9.675.000 lei – surse proprii		
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservescă linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	Procedura de achiziție finalizată. Contract de achiziție semnat. Autobuzele și stațiile de încărcare se vor livra conform graficului de livrare.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - autobuze finalizată. Contract în derulare.
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători.	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.580/10.01.2022	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	

Nr. Crt.	Măsură	Calendarul implementării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data 16.03.2022	Costuri/ Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/finanțării prezantate	Observații
	Amenajare și modernizare stații de imbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7857/16.03.2021; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7858/16.03.2021.	BL 3.793.694 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, Sos.Buzăului c/c Sos.Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții în implementare, faza de promovare	BL 50.000 lei cu TVA	Ca urmare a prioritizării proiectelor de investiții pentru anul 2022 și a prevederilor bugetare aprobate, obiectivul va fi cuprins în „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2023”, cu finanțare de la bugetul local	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați: - se vor moderniza 0,73 km; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier; - modernizare bandă unică pentru transport în comun; - modernizare stație de așteptare pentru transport public.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost anulată procedura de achiziție a contractului de proiectare și executie lucrări, aceasta urmand a fi reluata. Motivul anularii: nu a fost depusa nicio oferta. (In cadrul proiectului s-au derulat 5 proceduri de achiziție a contractului de proiectare și executie lucrări, din care prima a fost anulata pe motiv ca nu a fost depusa nicio oferta conforma, iar la celelalte nu s-a primit nicio oferta). Procedura pentru achiziția contractului de lucrări se afla in derulare. Procedura pentru achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor se afla in derulare.	55.779.230,33 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusa in martie 2019, contract de finanțare semnat in august 2020.	
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: -2 km din arterele de circulație modernizați; -6 autobuze electrice; -modernizare sistem rutier; -desfințare linie de tramvai; -înființare pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Contract de finanțare semnat. Procedura pentru achiziția contractului de lucrări – proiectare și execuție s-a finalizat. Proiect aflat in stadiul de executie lucrari. Procent de realizare a lucrărilor: 5 %. Pentru servicii de supervizare lucrări au fost demarate patru proceduri de achiziție, prima a fost anulata deoarece oferta depusa nu a fost conforma, a doua procedura a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta, a treia procedura a fost finalizata cu incheierea contractului, care ulterior a fost reziliat deoarece nu s-a făcut dovada constituirii garanției de buna executie, a patra procedura s-a finalizat cu incheierea contractului	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusa in martie 2019, contract de finanțare semnat in mai 2020.	


Nr. Crt.	Măsură	Calendarul aplicării	Responsabil	Suma realizată în anul anterior la data 31.12.2022	Costuri/ Surse financiare	Cauzele întârzierii/Modificarea termenului de realizare	Observații
1.	Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centură, cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă; - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km; - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 inicial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	pentru servicii de supervizare a lucrărilor. Contract publicitate semnat. <i>Procedura pentru achiziție autobuze finalizată. S-a dat ordin de începere contract.</i> In implementare. Contract de finanțare semnat. Prima procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă conformă. A doua procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. A treia procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. <i>Se afla în derulare procedura de achiziție pe loturi a contractelor de lucrări din cadrul proiectului.</i> <i>Se afla în derulare procedura de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier (supervizare a contractelor de lucrări).</i> <i>Contract publicitate semnat.</i> Prima procedura pentru achiziție tramvaie a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. In urma celei de-a doua proceduri a fost încheiat contractul pentru achiziție tramvaie. In data de 05.09.2022 a fost dat ordinul de începere a contractului.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusă în martie 2019, contract de finanțare semnat în martie 2020.	
	Modernizare transport electric Cartier Brălița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate		-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbană a Municipiului Brăila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier 2 km; - modernizare cale rulare tramvai 2 km; - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - crearea infrastructură velo.	2019-2023 (2019-2022 inicial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat în stadiul de execuție lucrări. Procent de realizare a lucrărilor 71 %.	77.019.816,76 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investiții se afla în stadiul de execuție lucrări.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.

Nr. Crt.	Măsură	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării proiectului la data de 31.12.2022	Costuri/ Sume finanțate	Cauzele neîndeplinirii măsurii/obiectului	Obiectivul
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2023 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat în stadiul de execuție lucrări. Procent de realizare a lucrărilor 95 %.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Obiectivul de investiții se afla în stadiul de execuție lucrări.	
	Modernizare Calea Galați între Pod Brăilei și D/221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chereea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18092/22.06.2021	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2774/27.01.2022	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi), trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	Obiectiv finalizat A fost încheiat un nou Acord-cadru de execuție lucrări pentru perioada 2020-2023	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente): -amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului, aproximativ 4500 mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alci, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depus alocarea financiară pentru axa 4.3 din POR 2014 - 2020.	Proiect neinițiat

Nr. Crt.	Măsură	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii în data de 31.12.2022	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/obstacolele realizării măsurii	Observații
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale Municipiului Brăila în lungime de 3 km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul Utilitate Publică Seropiant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udare, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale An 2021 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.864 buc.; Plantat arbusti gard viu: 53.850 buc.; Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale. An 2022 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.204 buc. Plantat arbusti gard viu: 29.711 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei BL 666.536,05 lei BL 3.913.689,10 lei BL 404.347,28 lei BL 5.414.252,67 lei		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis in cadrul POR 2014-2020/SUERD. Se afla pe lista de rezerva.	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/ SUERD. A fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor aloca resurse financiare suplimentare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3.1./B /2/NE,SE, SM – apel 2. A fost trecut pe lista de rezerva deoarece a fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte.
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 „Luceafărul”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12110/1070/18.04.2022	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	

Nr. Crt.	Măsură	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2022	Costuri / Surse financiare	Cauzele nerealizării / Modificarea prevederilor inițiale	Observații
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrări finalizate. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 38120/2837/22.12.2021	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investiții finalizat	
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.47 „Pinochio”	2019 – 2022 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrări finalizate. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22493/1954/19.07.2022	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investiții finalizat	
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.36 „Furnicuța”	2019-2022 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrări finalizate. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.25197/2199/23.08.2022	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investiții finalizat	
	Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila, Str. Oituz, nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2023 (2019-2020 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat în procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a propunerii de finanțare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: Aprobarea „*Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

P R I M A R,
VIOREL MARIAN – DRAGOMIR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL UMMSCUP

Nr. INT 2361 / 10.01.2023

VIZAT,
VICEPRIMAR
ALEXANDRU JANTEA CRICAN

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila”

In baza:

- Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Padurilor nr. 2202/2020 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere:

- Adresele Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor nr.16839/23.09.2015, nr.5017/19.07.2018 și nr. 129011/25.01.2021, înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Braila sub nr.M2352/23.09.2015, nr.28540/24.07.2018 și nr.3491/03.02.2021, prin care autoritatea administrației publice locale a fost înștiințată asupra faptului că Municipiul Brăila a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), conform Anexei nr. 1 din Ordinul M.M.A.P. nr. 2202/2020 – Lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

A fost elaborat Planul de calitate a aerului, concretizat într-un set de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor asupra mediului înconjurător, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie respectate valorile limită pentru dioxid de azot (NO₂) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Planul de calitate a aerului s-a elaborat conform prevederilor legale, de către Comisia Tehnică constituită la nivelul Municipiului Braila din reprezentanții compartimentelor/ serviciilor/ direcțiilor proprii, precum și reprezentanți ai unor instituții și autorități publice locale și reprezentanți ai unor operatori economici din Municipiul Brăila, comisie constituită prin Dispoziția Primarului nr. 852/ 22.02.2018. Planul de calitate a aerului a fost aprobat prin H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019.

Comisia Tehnică urmărește realizarea măsurilor din Planul de calitate a aerului și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării acestor măsuri, rapoarte pe care le supune spre aprobare Consiliului Local, conform prevederilor art. 28, alin.(1) din H.G.R. nr.257/2015.

Astfel, de la data aprobării, până în prezent, Comisia Tehnică a întocmit 11 rapoarte trimestriale, aprobate prin H.C.L.M. nr.392/22.07.2019, H.C.L.M. nr.596/31.10.2019, H.C.L.M. nr.193/29.04.2020, H.C.L.M. nr.321/20.07.2020, H.C.L.M. nr.587/29.10.2020, H.C.L.M. nr.191/23.04.2021, H.C.L.M. nr.346/16.07.2021, H.C.L.M. nr.612/29.10.2021, H.C.L.M.

8/10.01.2023

nr.218/28.04.2022, H.C.L.M. nr. 393/15.07.2022, H.C.L.M. nr.595/28.10.2022 si 3 *rapoarte anuale*, aprobate prin H.C.L.M. nr.28/31.01.2020, H.C.L.M. nr.20/29.01.2021 si H.C.L.M. nr.22/28.01.2022.


In scopul intocmirii prezentului raport, Comisia Tehnica a solicitat directiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului, serviciilor de utilitate publica si operatorilor economici responsabili cu implementarea masurilor stabilite, informatii cu privire la stadiul realizarii acestora, pana la data de 31.12.2022, avandu-se totodata in vedere termenele stabilite in Plan.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, consideram ca sunt intrunite conditiile necesare pentru a supune spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Braila *„Raportul privind stadiul realizarii pana la data de 31.12.2022, a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila”, prezentat in anexa.*

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA TEHNICA
MARIUS TERMEGAN



SEF SERVICIU U.M.M.S.C.U.P.
Diana Ivanciu



Comp. Monit. Protectia Mediului
Olguta Damian

